

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年11月 評価実施

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局において事後評価を実施、市ホームページ上で公表を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね計画どおりに実施することができた。
特に耐震化事業により、児童・生徒が1日の大半を過ごす場所であり、災害発生時の応急的な避難場所としての役割を果たすことが求められている学校施設の耐震性を確保し、安全・安心な教育環境の提供を行った。以上の事業完了により域内における学校施設の耐震化率が100%となった。
また、危険建物についても取壊しを完了し、安全性を確保した。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しい状態にあった鷹島中学校の校舎(特別教室棟)を大規模改造し、老朽化対策を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

構造上危険な状態にあった鷹島小学校及び鷹島中学校の校舎を改築し、耐震性を確保するとともに、危険建物の取壊しを実施し、安全性を確保した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

鷹島小学校の旧校舎については新校舎改築後、取壊しを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
鷹島小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R元.10～R3.3	R3.3.17	事業繰越 R4.6.7取壊し完了	
鷹島小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R元.10～R3.3	R3.3.17		
鷹島小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R3.9～R4.3	R4.6.7		
鷹島中学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R元.10～R3.3	R3.3.17		
鷹島中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R元.10～R3.3	R3.3.17		
鷹島中学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R元.10～R3.3	R3.3.17		
鷹島中学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R元.10～R3.3	R3.3.17		
鷹島中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.9		