

## 地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調書

|       |             |        |                        |         |                     |
|-------|-------------|--------|------------------------|---------|---------------------|
| 都道府県名 | 長崎県         | 事業実施主体 | 松浦市                    | 地域再生計画名 | 間伐材を有効活用した松浦地域活性化計画 |
| 計画期間  | 令和５年度～令和９年度 | 評価責任者  | 長崎県農林部森林整備室長、松浦市政策企画課長 |         |                     |

| ①地域再生計画に記載した<br>数値目標の実現状況 | 地域再生計画の目標                                                                                                                                                                                                                            |              | 基準値                                                                                       |              | 中間目標値       |                                                                                                                                                                             | 最終目標値                                                          |      | 中間評価 | 達成状況 |          | 中間目標値の実現状況に関する評価 |         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------------------|---------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |              | 基準年度                                                                                      |              | 年度          | 中間実績                                                                                                                                                                        |                                                                | 基準年度 |      |      |          |                  |         |
|                           | 目標 1                                                                                                                                                                                                                                 | 林業従事者の増加     | 16人                                                                                       | R4           | 16人         | R7                                                                                                                                                                          | 16人                                                            | 25人  | R9   | ○    | 指標<br>総数 |                  | 達成<br>数 |
|                           | 目標 2                                                                                                                                                                                                                                 | 森林整備面積の増加    | 21ha                                                                                      | R4           | 21ha        | R7                                                                                                                                                                          | 21ha                                                           | 54ha | R9   | ○    | 3        |                  | 3       |
|                           | 目標 2                                                                                                                                                                                                                                 | 観光客の増加       | 81万人                                                                                      | R4           | 85万人        | R7                                                                                                                                                                          | 127万                                                           | 89万人 | R9   | ○    |          |                  |         |
| ②事業の進捗状況                  | 事業名                                                                                                                                                                                                                                  |              | 整備量（その他の事業では取組内容）                                                                         |              |             | 事業の進捗状況に関する評価                                                                                                                                                               |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |              | 計画                                                                                        | 中間年度<br>（R7） | 最終実績<br>見込み |                                                                                                                                                                             |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
|                           | 特別措置を適用して行<br>う事業                                                                                                                                                                                                                    | 市道整備事業（整備延長） |                                                                                           | 485m         | 220m        | 485m                                                                                                                                                                        | 市道整備事業は、R6から整備工事に着手していることから、中間年度の進捗率は45%となる。今後も計画に則した整備を進めていく。 |      |      |      |          |                  |         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                      | 林道整備事業（整備延長） |                                                                                           | 191m         | 31m         | 191m                                                                                                                                                                        | 林道整備事業は、R7から整備工事に着手していることから、中間年度の進捗率は16%となる。今後も計画に則した整備を進めていく。 |      |      |      |          |                  |         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                           |              |             |                                                                                                                                                                             |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
| その他の事業                    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                           |              |             |                                                                                                                                                                             |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
| 計画外で独自に実施し<br>た事業         | 体験型旅行事業（松浦党の里ほんな<br>もん体験）                                                                                                                                                                                                            |              | 農漁村文化や自然への理解を促すための修学旅行受入とともに、農漁村の文化や営みに興味を持つ一般の人々との交流を楽しみながら社会への貢献や会員自らの生きがいづくりに取り組むことになる |              |             | 農漁村文化や民泊体験を通じて、都市部から修学旅行で訪れる子どもたちに学びの場を提供するとともに、農漁村の文化や営みに興味を持つ一般の観光客の受入れも行っている。体験型旅行事業は本市の重要な観光産業の一つであり、教育旅行を通じて地域の活性化に取り組んでいる。                                            |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
|                           | 西九州自動車道路整備事業                                                                                                                                                                                                                         |              | 観光交流人口の更なる増大、物流機能の大幅な強化・効率化が図る。道路が全線開通すると、福岡都市圏まで約70分で結ばれることになる                           |              |             | 西九州自動車道において、松浦市内区間は全線開通したが、西九州自動車道の全線開通とは至っていない。沿線自治体で地元促進大会を毎年開催し、来賓として国会議員や国交省等を招き、地域が一体となって道路整備の必要性を広く発信、アピールすることにより、西九州自動車道の整備促進を継続的に要望している。                            |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
|                           | ウッドスタート事業（松浦市木育推進計画）                                                                                                                                                                                                                 |              | “「木」が持つ魅力の再発見・活用”を基本理念とし、松浦市内産間伐材を利用した安心・安全な木製玩具等の赤ちゃんに誕生祝いとしてプレゼントするなど、子育て支援の一助としている。    |              |             | 「松浦市木育推進計画」に基づき、木の素晴らしさを五感で学び、心を豊かにするための木育イベント(木育キャラバンなど)を実施した。また、1歳の子どもの対象に木の温もりを身近に感じてもらうべく、誕生祝い品として、木製玩具(青のまちパズルまたは電車)を贈呈するなど、木との触れ合いを通じて木の持つ魅力や木材利用の意義を学ぶ機会を提供することができた。 |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
|                           | 地方創生整備推進交付金（体験学習等を活用した松浦地域活性化計画）                                                                                                                                                                                                     |              | 港湾・漁港施設の整備（内閣府支援事業）                                                                       |              |             | 港湾・漁港施設において、定期航路・漁業活動のための係留施設の整備やにぎわい創出の緑地整備を一体的に進めている。漁港施設については令和6年度に完了し、港湾施設については令和8年度に完了予定であり、引き続き事業を行っていく。                                                              |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
| ③評価方法                     | 定量的な目標に関わる基礎データは松浦市の統計データを用い、そのデータ数値等により中間目標値の実現状況に関する評価・検討等を行った。<br>また令和8年度まち・ひと・しごと創生協議会にて事業概要等の報告を行った。                                                                                                                            |              |                                                                                           |              |             |                                                                                                                                                                             |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
| ④中間評価の公表方法                | 市のホームページに掲載                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                           |              |             |                                                                                                                                                                             |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
| ⑤計画全体の総合評価                | 本地域再生計画では、道整備推進交付金により市道と林道を一体的に整備することにより、森林資源の整備や観光地域へのアクセス向上、木材の搬出運搬の効率化が図られ、森林整備に係る雇用者数、面積の増大及び体験型旅行者受け入れ人数増大から観光交流の活性化となることで、地域全体の活性化を目指すこととしている。<br>事業進捗を確認しながら、適宜計画の見直しを行うことができており、目標についても中間目標時点で達成できている。引き続き地域再生計画の事業展開を図っていく。 |              |                                                                                           |              |             |                                                                                                                                                                             |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
| ⑥今後の方針等                   | 中間評価結果の反映状況                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                           |              |             | 有りの場合その具体的内容                                                                                                                                                                |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
|                           | 地域再生計画の見直し（有・無）                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                           |              |             |                                                                                                                                                                             |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
|                           | 令和9年度予算要望額への反映（有・無）<br>有りの場合の増減額 千円                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                           |              |             |                                                                                                                                                                             |                                                                |      |      |      |          |                  |         |
| ⑦今後の方針等に対する<br>対応         | 事業期間及び事業費の変更予定はない。<br>既に提出済みの地域再生計画に沿って、引き続き対応を進める。                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                           |              |             |                                                                                                                                                                             |                                                                |      |      |      |          |                  |         |